



خدمات پس از فروش شرکت های
نفت ابزار و کهاب گستران

شرکت کهاب گستران آیریک
فرم تحویل / راه اندازی STAGEIII

تاریخ:
شماره:
بازنگری: ۰۱

تحویل دستگاه

نام مشتری :

نام جایگاه :

مالک جایگاه :

شرکت / برند :

تلفن :

تاریخ ارسال :

شماره سریال :

مدل دستگاه :

در صورت فک پلمپ دستگاه بدون حضور کارشناسان شرکت کهاب گستران آیریک، دستگاه فاقد هرگونه خدمات می باشد.

دستگاه بازیافت بخار بنزین شامل واحد چیلر و واحد بازیافت در تاریخ :

در جایگاه:

به آدرس :

تحویل ☐ راه اندازی ☐ گردید.

نام بردگان زیر در تاریخ / / تحت آموزش بهره برداری از دستگاه VRU قرار گرفته اند و نسبت به تحویل دفترچه دستورالعمل راه اندازی دستگاه اقدام گردید.

| | | |
|---------------|---------------|---------------|
| ۱. آقای | ۲. آقای | ۳. آقای |
| کد ملی : | کد ملی : | کد ملی : |
| امضا | امضا | امضا |

راه اندازی دستگاه

استیج ۲ دارد ☐ ندارد ☐

بررسی عملکرد دستگاه

| | |
|---|--|
| فشار گیج HP قبل از روشن شدن دستگاه : | فشار گیج LP بعد از روشن شدن دستگاه : |
| فشار گیج LP قبل از روشن شدن دستگاه : | شیرهای ورود و خروج بخار به دستگاه: بررسی شد <input type="checkbox"/> بررسی نشد <input type="checkbox"/> |
| دمای اولیه : | گاز بند بودن دریچه دیپ ها : کنترل شد <input type="checkbox"/> کنترل نشد <input type="checkbox"/> |
| دمای ثانویه (حداقل دما) : | گاز بند بودن درپوش شیلنگ های تخلیه آزاد کنترل شد <input type="checkbox"/> کنترل نشد <input type="checkbox"/> |
| حداکثر جریان کمپرسور (آمپر) : | صحت عملکرد شیرهای P&V : بررسی شد <input type="checkbox"/> بررسی نشد <input type="checkbox"/> |
| دمای OFF ترمومتر (°C -۳۵) : | اتصال سیم ارت جایگاه به دستگاه: کنترل شد <input type="checkbox"/> کنترل نشد <input type="checkbox"/> |
| دمای ON ترمومتر (°C -۱۵) : | نصب شعله پوش در مسیر ورود و خروج دستگاه: بررسی شد <input type="checkbox"/> بررسی نشد <input type="checkbox"/> |
| فشار گیج HP بعد از روشن شدن دستگاه: | نصب مسدود کننده بر روی مسیر برداشت دستی : بررسی شد <input type="checkbox"/> بررسی نشد <input type="checkbox"/> |
| آیا کمپرسور روغن دارد؟ دارد <input type="checkbox"/> ندارد <input type="checkbox"/> | مدت زمان رسیدن به دمای ثانویه (بر حسب دقیقه) : |
| گواهی کالیبراسیون P&V نصب شده بر روی کلکتور مطابق با دستورالعمل شرکت نفت کنترل شد <input type="checkbox"/> کنترل نشد <input type="checkbox"/> | |

توضیحات :

نماینده شرکت

شرکت برند

مهر جایگاه

امضا و تاریخ

مهر

امضا مسول جایگاه